



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Construção de Casa do Caseiro
Local: Rua Visconde do Rio Branco, 160 - Jardim Amanda II - Hortolândia / SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	out /2023	nov /2023	dez /2023
SERVIÇOS PRELIMINARES	8.202,07	8.202,07		
INFRAESTRUTURA	58.709,45	58.709,45		
SUPERESTRUTURA	35.407,08	25.407,08	10.000,00	
ALVENARIA E PAINÉIS	15.775,30	7.887,65	7.887,65	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.045,85		3.045,85	
ESQUADRIAS METÁLICAS / FECHAMENTOS	33.837,13		10.151,14	23.685,99
COBERTURA	19.288,89		19.288,89	
REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	19.383,60		19.383,60	
PISOS	13.394,88		6.697,44	6.697,44
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14.046,74	1.404,67	2.809,35	9.832,72
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.062,31	3.306,23	6.612,46	23.143,62
PINTURA	7.443,46			7.443,46
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.447,00			2.447,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.020,48	10.340,16	10.340,16	10.340,16
TOTAL (R\$)	295.064,24	115.257,31	96.216,54	83.590,39