



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: 2ª Fase Reforma Escola de Música  
Local: Rua Vicente Palhão nº30 - Jardim Santa Cândida – Hortolândia/ SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025
SERVIÇOS PRELIMINARES	17.091,34	4.272,84	4.272,84	4.272,84	4.272,82
LIMPEZA DE TERRENO / DEMOLIÇÕES	50.625,63	50.625,63			
INFRAESTRUTURA	46.578,35	46.578,35			
SUPERESTRUTURA	53.491,80	10.698,36	10.698,36	32.095,08	
ALVENARIA E PAINÉIS	36.072,87		21.643,72	14.429,15	
ESQUADRIAS	82.115,91			57.481,14	24.634,77
COBERTURA	40.296,48			40.296,48	
REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	154.984,88			131.737,15	23.247,73
PISOS	128.739,70		77.243,82	25.747,94	25.747,94
RAMPA/ESCADA ACESSO	23.991,91			23.991,91	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	72.895,62	7.834,43	42.708,13	10.934,34	11.418,72
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83.100,02		24.930,01	33.240,01	24.930,00
PINTURA	70.838,40		28.335,36	28.335,36	14.167,68
GRADIS	170.164,17		34.032,83	34.032,83	102.098,51
AR CONDICIONADO	50.291,09			22.424,92	27.866,17
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	94.222,06		9.422,21	37.688,82	47.111,03
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.503,20	13.625,80	13.625,80	13.625,80	13.625,80
TOTAL (R\$)	1.230.003,43	133.635,41	266.913,08	510.333,77	319.121,17

GABRIEL OLIVEIRA  
SOARES:22741605  
890

Assinado de forma digital  
por GABRIEL OLIVEIRA  
SOARES:22741605890  
Dados: 2024.07.16  
15:53:55 -03'00'